



GRAFIK PUNIMESH



Objekti: "Nderhyrje restauruese ne Manastirin e Dervicianit"- Prill 2026

Sistemim + Restaurim Fasada Lindore,Porta + Konaket Lindore

PUNIMET		MUAJ					
		1	2	3	4	5	6
1	Heqje dherash dhe transport me karro dore						
2	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim i solucionit për tharjen e bimëve të këqija në struktura						
3	Prerje dhe tharrje te rrenjeve masive (roundap 200cc)						
4	Prishje mur guri						
5	Çmontim mur guri me pastrim						
6	Hapje vrimash ne mur guri						
7	Çmontim çatie e portes se jashtme						
8	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1:3						
9	Kollona guri me llac M 25 (50x50)						
10	Kollona guri te rrumbullakta me llac M 25						
11	Ndërtim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15						
12	Restaurim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15						
13	Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta gurë me llaç gëlqere 1:3						
14	Konsolidim i kreut të murit me pllaka guri						
15	Restaurim breza dru lis i stazhionuar 5*8cm						
16	Breza per konsolidimin e kreut te muratures ne cati - dru pishe						
17	F.Vendosje breza gjatesor e terthor (profile metalike IPE 200) ne muret perimetrale ne folete egzistuese te brezave te demtuar						
18	Restaurim fasade me gure te skuadruar me teknikën shqep-qep						
19	F V konstruksione metalike te thjeshta						
20	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat						
21	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarinë xingat						
22	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri dera e hyrjes						
23	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri						
24	Ndertim tavan derrase pishe dekorative						
25	Përgatitje e vendosje lëndë e sharruar pishe e stazhionuar te porta e jashtme (20x20)						
26	Përgatitje e vendosje lëndë e sharruar pishe e stazhionuar (15x15) nderkati						
27	Dysheme druri						
28	Ndertim shkallë druri						
29	Shtresë me pllaka guri 4cm të skuadruara						
30	Pragje dritare me rrasa guri						
31	Suva brenda mur guri me krah, llaç gëlqere 1:2						
32	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gëlqere 1:2						
33	F.V dritare druri kasë binar teke xham						
34	F.V dyer druri cilesi e I-re						
35	F.V Dere e jashteme druri masiv me spesor mbi 5cm ,cilesi e I-re						
36	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere						
37	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropulitrice)						
38	Skele me tubo tavani						
39	Skele me tubo fasade						
40	Punime elektrike						
41	Punime hidraulike						

Konceptoi: Vasil POLO
Manxhina BRAHIMI