PLANARCH s.r.l. consultations researches designs

cooperativa archeologia

TAULANT shpk Design & Supervision

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

Albanian-American Development Foundation

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: "HARTIMI I PLANEVE TË KONSERVIMIT DHE GËRMIMEVE ARKEOLOGJIKE TË AMFITEATRIT ROMAK, FORUMIT BIZANTIN, TERMAVE ROMAKE DHE SHTIGJEVE URBANE NË ZONAT ARKEOLOGJIE A DHE B TË QYTETIT TË DURRËSIT".

AMFITEATRIT ROMAK

Nr.	Nr. Analizes	Kodi i legjendës	Analiza referente	Emërtimi i Punimeve të Restaurimit	Njesia	Sasia	MUAJI											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KANTIERI I RESTAURIMIT														
1	AN-1			Siguria ne kantier dhe organizimi i kantierit	LS	1.00												
2	AN-2			Rilevime, dokumentime fotografike, pershkrimore dhe hartim dokumentacioni qe do te realizohen gjate te gjithe fazes se punimeve duke perfshire edhe sondazhet	LS	1.00												
3	AN-3			Sigurimi teknik i kantierit	LS	1.00												
4	AN-4			Teste stratigrafike per verifikimin e gjendjes se materialeve	LS	1.00												
5	AN-5			Mostrat e pastrimit	LS	1.00												
6	AN-6			Perditesimi i materialeve grafike, dhe per nderhyrjet e propozuara pas pastrimit te siperfaqeve, nen mbikeqyrjen e restauratorit dhe Mbikeqyresit te punimeve	LS	1.00												
				PUNIME RESTAURIMI														
				PUNIME NE MURATURE TULLE DHE MIKSE														
7	AN-7	Punime parpergatitore	R.III.1	Pajantim i **muraturës prej tulle** të dëmtuar me elementë druri	m2	8.86												
8	AN-8	Punime parpergatitore	R.IV.9	Cmontim pajantimi - ne **murature tulle**	m2	8.86												
9	AN-9	Punime parpergatitore	R.III.1	Pajantim i **muraturës tulles apo mikse** të dëmtuar me fasha elastike	cope	75.00												
10	AN-10	A.1	R.I.9	Injektim i solucionit per tharjen e bimeve te keqija - **ne murature mikse dhe tulle**	m2	1135.64												
11	AN-11	A.1	R.I.9	Desinfektim me pastrim mekanik dhe biocide - **ne murature mikse dhe tulle**	m2	11.24												
12	AN-12	A.2	R.I.9	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija - **ne murature mikse dhe tulle**	m2	32.29												
13	AN-13	A.2	R.I.10	Pastrim nga bimësia e ulët + injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija - **bime me rrenje te thella - ne murature mikse dhe tulle**	m2	9.69												
14	AN-14	Punime parpergatitore B.1	R.XV.3	**Pastrim i fasades** nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropulitrice) - **murature tulle**	m2	531.44												
15	AN-15	B.1	R.XV.6	Pastrim i njollave te zeza te çimçakizave dhe ndotjeve te tjera **me dysheme** me presion uji te ngrohte, me pas heqja me spatul metalike dhe furce teli, duke ruajtur siperfaqen e **dyshemese - tulle dhe opus spicatum** - me impiant sprucimi	m2	62.96												
16	AN-16	B.2	R.XV.5	**Pastrim i fasades** me spatul metalike dhe furce teli - **ne murature tulle**	m2	14.70												
17	AN-17	Punime parpergatitore B.5	R.XV.5	**Pastrim i fasades** me presion uji te ngrohte, me pas heqja me spatul metalike dhe furce teli - **murature tulle**	m2	1771.45												
18	AN-18	B.5/ 1.b.2	R.VI.19	**Fugatim muri tulle ose miks** (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m2	765.69												
19	AN-19	1.b.2	R.XI.16	Retukim i pjeseve te demtuara te fugave ne **mur tulle ose miks** me llac gelqere	m2	327.21												
20	AN-20	1.b.2	-	Sprucim solucioni ne **mur tulle apo miks** per mbrojtjen e muratures	m2	1771.45												
21	AN-21	1.b.3	R.V.29	Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta tulle me llaç gëlqere 1:3	m2	354.29												
22	AN-22	1.b.3	R.IV.2	Çmontim **mur tulle**	m2	80.40												
23	AN-23	1.b.3	R.VI.14	Konsolidim strukturor i **muraturave prej tulle apo mikse** (me dy parete dhe mbushje në mes)	m3	8.04												
24	AN-24	1.c.1	R.V.20	Restaurim **mur tulle** llaç gëlqere 1:3	m2	1301.69												
25	AN-25	1.c.1	R.V.22	Restaurim **muri tulle apo mikse** antik me teknikën shqep-qep	m2	116.68												
26	AN-26	2.a	R.VI.18	Pastrim nga mbushja dhe llaçi i degraduar - **ne murature tulle ose mikse**	m2	200.00												

Nr.	Nr. Analizes	Kodi i legjendës	Analiza referente	Emërtimi i Punimeve të Restaurimit	Njesia	Sasia	MUAJI											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	AN-27	Strehat te perkohshme	R.XII.20	Restaurim elemente metalike	m2	10.00												
28	AN-28	Strehat te perkohshme	R.IV.32	Çmontim elemente metalike, sistemim, transport - **ne murature tulle apo mikse**	cope	10.00												
				PUNIME NE MURATURE GURI														
29	AN-29	Punime parpergatitore	R.XV.5	**Pastrim i fasades ne murature guri** nga mbetjet e posterave, kolles, vinovil (e testuar) me presion uji te ngrohte, me pas heqja me spatul metalike dhe furce teli	m2	58.75												
30	AN-30	Punime parpergatitore	R.III.1	**Pajantim i muraturës prej guri** të dëmtuar me elementë druri	m2	117.50												
31	AN-31	Punime parpergatitore	R.IV.9	Cmontim pajantimi - ne **murature guri**	m2	117.50												
32	AN-32	Punime parpergatitore	R.III.1	Pajantim i **muraturës gurit** të dëmtuar me fasha elastike	cope	35.00												
33	AN-33	Punime parpergatitore/ 1.b.3	R.V.29	Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta gurë me llaç gëlqere 1:3	m2	50.00												
34	AN-34	A.1/ B.2/ B.3	R.I.9	**Injektim I solucionit** per tharjen e bimeve te keqija - **ne murature guri**	m2	119.79												
35	AN-35	A.2	R.I.9	**Pastrim** nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija - **ne murature guri**	m2	1.02												
36	AN-36	A.2	R.I.10	**Pastrim** nga bimësia e ulët + injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija - **bime me rrenje te thella - ne murature guri**	m2	0.36												
37	AN-37	B.1/ B.5	R.XV.6	**Pastrim** i njollave te zeza te çimçakizave dhe ndotjeve te tjera **me dysheme guri** me presion uji te ngrohte, me pas heqja me spatul metalike dhe furce teli	m2	13.70												
38	AN-38	B.1/ B.5	R.XV.1	**Pastrim** i patines biologjike - **dysheme guri**	m2	12.77												
39	AN-39	B.2/ B.3/ 1.b.4	R.XI.16	**Retukim** i pjeseve te demtuara te fugave ne **mur guri** me llac gelqere	m2	11.32												
40	AN-40	1.b.2	-	Sprucim solucioni ne mur guri per mbrojtjen e **muratures se gurit**	m2	58.75												
41	AN-41	1.b.2	R.VI.14	Konsolidim strukturor i **muraturave prej guri** (me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit	m2	39.11												
42	AN-42	1.b.4	R.VI.19	**Fugatim muri guri** (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m2	19.20												
43	AN-43	2.a	R.VI.18	Pastrim nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m2	2.17												
				PUNIME NE SUVA														
44	AN-44	Punime parpergatitore	AN.10	Pastrimi i **suvase** me uje nga depozitimet e paqendrueshme (pluhura dhe depozitime organike)	m2	167.58												
45	AN-45	Punime parpergatitore	R.IV.10	Çmontim puntelimi + shtresa mbrojtëse për **suva**	m2	6.45												
46	AN-46	Punime parpergatitore	R.III.2	Punime puntelimi + shtresa mbrojtëse për **suva**	m2	36.45												
47	AN-47	A.2	R.I.9	**Pastrim** nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija - **ne suva**	m2	0.76												
48	AN-48	A.2	R.I.10	**Pastrim** nga bimësia e ulët + injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija - **bime me rrenje te thella - ne suva**	m2	0.34												
49	AN-49	B.1	AN.7	Pastrimi i **suvase** me furca nga depozitimet e paqendrueshme (pluhura dhe depozitime organike)	m2	3.11												
50	AN-50	B.1	AN.11	Pastrimi i **suvase** nga bloza e nxirjet	m2	0.45												
51	AN-51	B.1	AN.22	Desinfektim i **suvase** me biocide dhe pastrim mekanik	m2	108.26												
52	AN-52	B.4	AN.13	STUKATURAT (Mbushja e lakunave dhe qepja e çarjeve ne pikture)	m2	11.40												
53	AN-53	B.4	AN.6	Pastrimi i suvase nga kriperat	m2	0.87												
54	AN-54	1.b.2	AN.18	Konservimi i shtresës së suvasë autentike	m2	80.00												
55	AN-55	1.b.2	-	Sprucim solucioni per mbrojtjen e suvase	m2	128.91												
56	AN-56	2.a	AN.6	Pastrimi i suvase nga nderhyrjet e meparshme	m2	0.10												
				PUNIME NË MOZAIKË														
57	AN-57	Punime parpergatitore	AN.3	Pastrim mozaiku	m2	4.17												
58	AN-58	Punime parpergatitore	AN.13	Rivendosje teserash qe mund te kene levizur	m2	0.30												
59	AN-59	Punime parpergatitore	AN.14	Restaurim i suportit te mozaikut	cope	41.00												
60	AN-60	A.1	AN.8	Desinfektim i mozaikut me biocide dhe pastrim mekanik	m2	4.17												

Nr.	Nr. Analizes	Kodi i legjendës	Analiza referente	Emërtimi i Punimeve të Restaurimit	Njesia	Sasia	MUAJI											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	AN-61	Punime pastrimi	AN.8	Pastrimi i mozaikut mural nga depozitimet e paqendrueshme (pluhura dhe depozitime organike)	m2	2.09												
62	AN-62	Punime pastrimi	AN.9	Pastrimi i mozaikut nga kriperat	m2	0.42												
63	AN-63	Punime pastrimi	AN.10	Pastrimi i mozaikut nga mbetjet organike dhe intonimet	m2	1.46												
64	AN-64	1.b.2	-	Aplikim solucioni per mbrojtjen e mozaikut	m2	4.17												
65	AN-65	Punime konsolidimi	AN.12	Trajtim i carjeve apo frakturave	m2	14.00												
66	AN-66	Punime konsolidimi	-	Retukim me bojra uji per balancimin e stukos	m2	2.09												
67	AN-67	Heqje dhe rivendosje ne suportin e ri	AN.11	Heqje e fragmenteve te mozaikut	m2	2.87												
68	AN-68	Heqje dhe rivendosje ne suportin e ri	AN.11	Rivendosje ne panel te ri te fragmenteve te mozaikut	m2	2.27												
69	AN-69	Heqje dhe rivendosje ne suportin e ri	AN.2	Heqje e shtresave mbrojtese + pastrim i mozaikut	m2	2.27												
				PUNIME NE PIKTURE MURALE														
70	AN-70	Punime parpergatitore	AN.7	Pastrimi i afreskut nga depozitimet e paqendrueshme (pluhura dhe depozitime organike)	m2	5.66												
71	AN-71	Punime parpergatitore	AN.7	Pastrimi me uje i afreskut nga depozitimet e paqendrueshme (pluhura dhe depozitime organike)	m2	3.40												
72	AN-72	Pastrime	AN.6	Pastrimi i afreskut nga kriperat	m2	0.57												
73	AN-73	Pastrime	AN.11	Pastrimi i afreskut nga bloza e nxirjet	m2	2.26												
74	AN-74	Pastrime	AN.12	Pastrimi i afreskut nga verniku i vjeter i dekompozuar	m2	1.70												
75	AN-75	Pastrime	AN.6	Pastrimi i afreskut nga lyerjet e ndryshme	m2	0.01												
76	AN-76	A.1	AN.22	Desinfektim i siperfaqes me pikture murale	m2	1.00												
77	AN-77	Paraqitje estetike	AN.15	Integrimi piktorik	m2	2.83												
78	AN-78	1.b.2	AN.3	Aplikim solucioni per mbrojtjen e piktures murale	m2	5.66												
				PUNIME NE ELEMENTE METALIKE														
79	AN-79	Strehat te perkohshme	R.IV.20	Heqje dyer dritare kangjella	kg	2053.20												
80	AN-28	Strehat te perkohshme	R.IV.32	Çmontim elemente metalike, sistemim, transport	m2	102.64												
81	AN-80	Strehat te perkohshme	R.XV.7	Pastrim hekuri nga ndryshku	kg	91.44												
82	AN-81	Strehat te perkohshme	R.XIV.3	Trajtim sipërfaqe metalike	kg	137.16												

Hartoi:
B.O.E."PLANARCH" Srl & COOPERATIVA ARCHEOLOGIA Società Cooperativa & "TAULANT" Sh.p.k.
Përfaqësues:
Ing. Ditika QATIPI

Genci Samimi — Digitally signed by Genci Samimi Date: 2025.04.15 13:18:28 +02'00'

Ditika Qatipi — Digitally signed by Ditika Qatipi Date: 2025.04.15 14:37:21 +02'00'